

ПРОТОКОЛ № 4

заседания общественной комиссии

О получении положительных заключений сметной стоимости проектов по муниципальной программе «Формирование комфортной (современной) городской среды на территории муниципального образования «Ерцевское» на 2022 год»

«26» июля 2021 года

п. Ерцево

Присутствовали:

Науменко Г.А., глава муниципального образования «Ерцевское»;
Каликина А.В., заместитель Главы МО «Ерцевское»;
Пелевина Р.И., председатель Совета ветеранов МО «Ерцевское»;
Елифановская С.П., директор МБУК Ерцевский Центр досуга

1. О реализации мероприятий по благоустройству территорий в 2019 году на территории МО «Ерцевское», в рамках реализации муниципальной программы «Формирование (комфортной) городской среды» на территории МО «Ерцевское».

По первому вопросу слушали Науменко Г.А., в связи с получением положительного заключения достоверности сметной стоимости, выданным ГАУ АО АРЦЦС от 18 июня 2021 года № 29-1-3-0548-21, сметная стоимость по благоустройству муниципальной общественной территории, расположенной по адресу: 164000, Архангельская область, Коношский район, п. Ерцево, ул. Гагарина, 29а (парк) составляет 1 201 423 рубля.

Сметным расчетом предусмотрены следующие виды работ:

1 - Дорожка длиной 60 метров, шириной 2 метра

- Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
- Раствор готовый кладочный цементный марки: 100
- Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)
- Раствор готовый кладочный цементный марки: 100
- Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)
- Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м³/ (ГОСТ 6665-91)

- Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы
- Смесь песчано-гравийная природная
- Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м²: 55 шт.
- Плитка тротуарная декоративная (брусчатка): "КИРПИЧИК", толщина 60 мм, красная

• 2 - Установка скамеек и урн

- Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2
- Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м³
- Скамья парковая: с поручнями, размеры 1600x700x950 мм
- Урна металлическая опрокидывающаяся

3 - Дорожка длиной 30 метров, шириной 1.5 метра

- Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
- Раствор готовый кладочный цементный марки: 100
- Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)
- Раствор готовый кладочный цементный марки: 100
- Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)
- Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м³/ (ГОСТ 6665-91)
- Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы
- Смесь песчано-гравийная природная

- Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м²: 55 шт.
- Плитка тротуарная декоративная (брусчатка): "КИРПИЧИК", толщина 60 мм, красная

4 - Площадка 50x40 м

- Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
- Раствор готовый кладочный цементный марки: 100
- Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)
- Раствор готовый кладочный цементный марки: 100
- Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)
- Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м³/ (ГОСТ 6665-91)
- Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы
- Смесь песчано-гравийная природная

По второму вопросу слушали Каликину А.В., в связи с получением положительного заключения достоверности сметной стоимости, выданным ГАУ АО АРЦЦС от 17 июня 2021 года № 29-1-3-0540-21, сметная стоимость по благоустройству муниципальной общественной территории, расположенной по адресу: 164000, Архангельская область, Коношский район, п. Ерцево, ул. Гагарина, 13 (ярмарочная площадь) составляет 597 719 рублей.

Сметным расчетом предусмотрены следующие виды работ:

- Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
- Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м³/ (ГОСТ 6665-91)
- Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
- Щебень из гравия для строительных работ марка: Др.8, фракция 20-40 мм

РЕШИЛИ:

На основании положительных заключений достоверности смет и уведомления - внести изменения в план – график закупок. Ответственным по размещению информации в плане-графике назначить Козырева Алексея Валерьевича, ведущего специалиста-юриста администрации МО «Ерцевское».

Члены общественной комиссии:

Науменко Г.А.

Каликина А.В.

Пелевина Р.И.

Епифановская С.П.

